



DANIELA BIČIŠŤOVÁ, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, ŘECKÁ 1450/12, 405 02, DĚČÍN VI, TEL. 605 726 875

PLÁN REKULTIVACE

p.p.č. 710, k.ú. Jenišov a p.p.č. 736 a 768, k.ú. Hory u Jenišova

stavebník:	AGRO PV 125 s.r.o., Ladova 1814/31, 621 00, Brno
místo akce:	Hory u Jenišova, Jenišov, okr. Karlovy Vary
název stavby:	FVE 1249, Loket
zpracovatel:	Daniela Bičišťová
datum:	únor 2026

Daniela Bičišťová
Projektová a rozpočtová činnost ve výstavbě
Řecká 1450/12, 405 02 Děčín 6
IČ: 744 04 805 Tel.: 605 726 875

1) PLÁN REKULTIVACE

a) popis technické a biologické rekultivace

Po ukončení provozu bude provedena úplná demontáž technologie včetně odstranění zemních vrutů. Plocha bude urovňována, bude provedeno kypření půdy (20 cm). Je navrženo dosetí regionální směsí, čímž bude proveden návrat k plnohodnotnému TTP. Nejprve bude provedeno osetí rostlinami jako jetel, vojtěška, lupina a poté se provede dosetí speciální travní směsí (kostřava, psárka, lipnice).

b) časový postup technické a biologické rekultivace

0. rok - demontáž a sanace - vyčištění pozemků od technologií - odstranění panelů, kabeláže a hliníkových konstrukcí, odstranění zemních vrutů, odběr vzorků na analýzu pH, obsahu živin a případné kontaminace
1. rok - technická rekultivace
 - hloubkové kypření (podrývání) půda pod panely a obslužnými cestami bude po desetiletích zhutněná. Je nutné ji prokypřit do hloubky min. 30 cm, aby se obnovil vodní režim
 - biologická terénní úpravy - srovnání rýh po kabelech a patek po konstrukcích
 - doplnění ornice - pokud došlo při stavbě nebo likvidaci k úbytku svrchní vrstvy, musí se navézt deponovaná ornice
2. - 5. rok - biologická rekultivace
 - Tato fáze trvá cca 3 roky a oživuje unavenou půdu
 - 2. rok - přípravná plodina - výsev svazenky, lupiny - tyto rostliny provzdušní půdu a po zaorání dodají organickou hmotu

3.-5. rok - meliorační cyklus - vysazení rostlin, které budou fixovat dusík a zlepšit strukturu půdy - vojtěška, jetel, budou se aplikovat statková hnojiva (hnůj, kompost) pro obnovu půdního života

Kypření a hnojení půdy bude prováděno celoplošně a rovnoměrně, protože po 30 letech může být pod konstrukcemi jiná kvalita půdy než v uličkách mezi panely.

c) časový postup etap odnámání pozemků

1. etapa - přípravná a schvalovací - 12 měsíců před stavbou
2. etapa - realizační - technická - skrývka ornice, rozprostření ornice na p.č. 710
3. etapa - provozní - 1.- 30. rok - půda nesmí být kontaminována chemikáliemi, např. nevhodnými postřiky
4. etapa - rekultivační - demontáž, kypření, hnojení, osetí, ohlášení ukončení rekultivace, vrácení pozemků do ZPF (trvalý travnatý porost)

d) mapové podklady

e) uvedení cílového druhu pozemku a způsobu využití pozemku po ukončení rekultivace

Cílovým druhem rekultivovaných pozemků bude opět trvalý travnatý porost, který bude sloužit pro pastvu skotu.

f) rozpočet předpokládaných nákladů na provedení rekultivace

✓ demontáž konstrukcí	350 000 Kč
✓ terénní úpravy	180 000 Kč
✓ hloubkové kypření	120 000 Kč
✓ dosetí	80 000 Kč
✓ rezerva	120 000 Kč
předpokládané náklady celkem	850 000 Kč

2) POPIS TECHNICKÉ REKULTIVACE

a) informace o skrývce a způsob jejího využití a umístění dočasných deponií

Pro panely bude zažádáno o výjimku ze skrývky ornice. Pod panely FVE bude zažádáno o výjimku ze skrývky ornice. Dle sdělení projektanta stavby není nutné žádat o skrývku zeminy ani u obslužných komunikací uvnitř areálu. Skrývka z ploch v prostoru transformátoru, rozvodny, úložišť, zpevněné plochy a pod trafostanicemi bude rozprostřena v prostorech pod krycí zelení, na parcele p.č. 710 za oplocením. Skrývka nebude deponována, dojde k okamžitému přesunu a rozprostření. Materiál bude rovnoměrně rozprostřen buldozerovou radlicí.

b) informace o množství vydobyté hlusiny

Není.

c) cíl a způsob terénních úprav pozemků dotčených záměrem

Materiál bude rovnoměrně rozprostřen buldozerovou radlicí.

d) způsob přípravy pozemků pro biologickou rekultivaci

Viz časový postup.

e) způsob úpravy vodního režimu

Není.

f) meliorační opatření

Viz časový postup.

g) kóty

Nejsou.

g) kóty

Nejsou.

h) kóta maximální hladiny akumulované vody

Není.

i) způsob úpravy závěrných svahů

Není.

j) způsob likvidace vybudovaných provozních zařízení a jejich dopravního napojení a

Provozní zařízení budou demontována zlikvidována v zařízení k tomu určenému.

k) řešení dopravního napojení na rekultivované pozemky

Stávající.

3) POPIS BIOLOGICKÉ REKULTIVACE**a) na zemědělskou půdu meliorační osevní postup včetně informací o agrotechnických operacích a o intenzitě hnojení, a pokud bude cílovým druhem pozemku trvalý travní porost, též druhové spektrum rostlin použitých k založení porostu**

Viz časový postup.

b) zalesněním počty a plochy jednotlivých druhů dřevin na jednotlivých parcelách v kusech a v hektarech včetně informace o pěstebních a ochranných opatřeních

Není.

c) zřízení vodní plochy údaj o ploše břehových porostů včetně počtu sazenic podle zastoupených druhů rostlin

Není.

d) přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území údaje o požadovaném cílovém stavu pozemku, včetně uvedení výsledného druhu pozemku, a informace o opatřeních vedoucích k dosažení tohoto stavu

Není.