

Přehled celkových výdajů projektu

Dopravní terminál Sokolov

**Rekapitulace celkových výdajů projektu s rozdělením na způsobilé
a nezpůsobilé výdaje**

číslo: CZ.1.09/3.2.00/17.00307

Celkové výdaje na akci Dopravní terminál Sokolov

Celkové předpokládané výdaje na realizaci stavby 110 000 000,00 Kč

Poskytnutá finanční podpora partnera ve výši 5% z celkových předpokládaných výdajů 5 500 000,00 Kč

Finanční ukončení projektu 13.12.2011

Celkové skutečné výdaje na realizaci stavby	99 892 339,07 Kč
Celkové skutečné výdaje - způsobilé	99 178 005,88 Kč
Celkové skutečné výdaje - nezpůsobilé, Příloha č.1	488 739,05 Kč
Celkové skutečné výdaje - nezpůsobilé, hrazené partnerem, Příloha č.2	225 594,15 Kč

Výdaje celkem 99 892 339,07 Kč

Dotace z rozpočtu RR SZ	91 739 655,43 Kč
Podíl Karlovarského kraje	2 968 189,20 Kč
Podíl partnera - Město Sokolov	5 184 494,44 Kč

Nezpůsobilé výdaje

488 739,05 Kč

hrazené Karlovarským krajem

ROK 2010 / příjemce	nezpůsobilé výdaje	podrobný popis
INVESTON s.r.o. - organizátor výběrového řízení	735,00 Kč	úhrada DPH faktury byla navýšena o 1% oproti Smlouvě o dílo v důsledku změny legislativy, kdy došlo k navýšení DPH z 19% na 20%
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. - zhotovitel stavby	88 148,00 Kč	přeložka a ochrana telekomunikačních sítí v majetku společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (sítě byly zjištěny až po zahájení stavebních prací a bylo nutné je přeložit)
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. - zhotovitel stavby	2 554,10 Kč	dodávka a montáž parkovací zábrany - betonový sloupek "Gama" (se sloupkem nebylo v původní PD počítáno, bylo nutné jej instalovat z důvodu ochrany chodníku, přes který stále přejížděla auta)
Celkem	91 437,10 Kč	

ROK 2011 / příjemce	nezpůsobilé výdaje	podrobný popis
Ing. Ivan Škulavík - autorský dozor projektanta	14 000,00 Kč	uhrazené DPH - 1.3.2011 dodavatel se stal plátcem DPH až po realizovaném výběrovém řízení
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. - zhotovitel stavby	54 291,80 Kč	dodávka a uložení substrátu + sadové úpravy (vznik nezpůsobilých výdajů souvisí se změnou dispozice terminálu)
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. - zhotovitel stavby	225 594,15 Kč	dodávka a montáž kamerového systému (kamerový systém nebyl v žádosti o poskytnutí dotace, požadavek vyvstal v rámci realizace stavby a jeho změn, dle poskytovatele dotace se jedná o nadstandard a projekt může být realizován i bez této aktivity, 50 % nákladů uhradilo město Sokolov)
Libor brož	71 496,00 Kč	měření hluku (dle nařízení KHS bylo možné provést měření až po 1.9.2011 - v době plného provozu, tedy až po ukončení fyzické realizace projektu)
Ing. Karel Beneš	31 920,00 Kč	billboard + konstrukce, publicita projektu (nad rámec povinné publicity, z rozhodnutí vedení Karlovarského kraje)
Celkem	397 301,95 Kč	

Nezpůsobilé výdaje**225 594,15 Kč****hrazené městem Sokolov**

ROK 2011 / příjemce	nezpůsobilé výdaje	podrobný popis
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. - zhotovitel stavby	225 594,15 Kč	dodávka a montáž kamerového systému (úhrada 50 % nákladů na kamerový systém, na potřebě kamerového systému se shodli oba partneři)

Celkem**225 594,15 Kč**