

Karlovarský kraj, krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary- Dvory

V Chyši dne 25.10.2022

Žádost o prodloužení termínu realizace akce – oprava střechy bytového domu v Nádražní ulici čp. 294 - Chyše

Příjemce dotace: Město Chyše
Program: Program obnovy venkova 2022-2024
Název projektu: *Oprava střechy bytového domu v Nádražní ulici č.p. 294 - Chyše*
Evidenční číslo smlouvy poskytovatele: **KK02483/2022**
Smlouva ze dne: 1. 7. 2022

Vážený pane vedoucí,

žádáme Vás o změnu termínu ukončení projektu z 31. 12. 2022 na 30. 6. 2023 (termín pro předložení závěrečného finančního vypořádání dotace do 15. 7. 2023)

Zdůvodnění:

Postkovidové období, válka na Ukrajině, bezprecedentní zdražování veškerých energií, to všechno se okamžitě promítá v navyšování cen stavebních materiálů a jeho nedostatek na trhu vyvolalo neúměrné čekací lhůty. Firmy se odmítají zavazovat, neboli cokoliv dopředu podepisovat. Zatím máme příslib na březen 2023 od p. Černého z Veselova u Žlutic.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem

Miroslav Dorňák – starosta města Chyše